

Håkankilatorpet

Flytt av ett timmerhus 2015




Längst upp: Torpet på sin nya plats, höjd tre varv, tilläggsisolerad utvändig och med originalfönstren. Verandan är nybyggd.

Till vänster: Torpet på sin gamla plats i Västergötland.

Håkankilatorpet beläget några km sydväst om Hova samhälle skulle rivas och brandmyndigheten kunde tänka sig att öva på torpet. Vi beslöt oss för att försöka hitta en alternativ lösning än att bränna ned byggnaden.

En annons gjordes och sattes upp i Stockholmsområdet.



Den blivande torpägaren fann sitt hus på en anslagstavla i Vaxholm och Håkankilatorpet fick därmed ett nytt liv på en naturtomt i Kårsta.

Vår annons angav ett fast pris på att få en timmerstomme monterad och klar med bjälklag och ett tak av råspont och papp, dock ej grund. Den nya ägaren av huset ville dock höja huset för att bl. a. få plats med 400 mm isolering i taket och en övervåning med högre takhöjd. Vi ombesörjde således en höjning av huset med tre timmervarv på övervåningen och ett varv på den nedre våningen.



En timmerstomme i gott skick lämpar sig väl att flytta, men först är det ett styvt jobb att riva innerväggarna som i detta fallet bestod av både lerklining och kalkbruk på vassmattor samt kökspanel. Dörrar och fönster plockades ut och fönstren totalrenoverades. Teglet som var i gott skick plockades ned för att återanvändas.



Murstocken med den gamla prickmålade trappan kunde förstås inte nedmonteras.

Sparrarna i det gamla taket återanvänds medan nya åsar och kompletteringstimmer till den nya väggen i köket upparbetades i en lokal skog. Timret till höjningarna beställdes från indian wood.



Ett röste fick timras i husets västra del eftersom det där endast var en stolpe, som bar spår av hantverkarnas uträkning av gaveln.

När alla tre varv var lagda märktes stommen och monterades ned för transport till den nya platsen.







Här är snart alla nya varv lagda. Noggrann uppmärkning är A och O.

Här konstateras att ett timmerhus i denna storlek lätt får plats på en timmerbil med släp.



Timmerhuset sattes upp på en grund av lecablock som fylls med lecakulor till en s.k. oventilerad grund. Utsikten på en nya platsen är perfekt.

Vinsch och några regler gör arbetet lätt och säkert.





Bengt Bygdén
12 september 2016

Stockarna förses med
nyplockad husmossa och när
det behövs nytäljda furu
dymlingar.

I bottenvåningen läggs
golvbjälklaget i form av reglar.





De nya åsarna i undertryckt gran läggs ihop och stöttat i mitten av en stolpen från mellanväggen till stora rummet. Därefter monteras de återanvända sparrarna och ett råspont tak med inbyggd luftspalt mellan den kommande isoleringen görs. Det är lättare att bygga den nu än från insidan. Slutligen timras den nya väggen i köket och vår del i timmerhusets uppförande är färdigt och vi återvänder söderut till Västergötland igen.



Medverkande.

Projektör och beställare: Jens Reutercrona

Timring av extra varv - Björn Frodin, Jörgen Rånge, Bengt Bygdén.

Nedmontering av tegel, panel, trossbotten, lerklining m.m - Anders Andersson, Agron Cardaku, Mattis Bygdén och Petter Andersson.

Fönsterdemontering och fönsterrenovering: Lii Bergman och Håkan Pettersson.

Bygglovshandlingar: Tino Lindholm

Uppmätning och ritningar: Nilla och Bengt Bygdén

Uppmontering av stomme: Bengt Bygdén, Kalle Andersson, Jörgen Rånge, Björn Frodin, Anna Wikström och Anders Andersson

Timmertransport: Rådbo AB, Gullspång

Bengt Bygdén.